

קיר קרמי – סיכום ישיבת צוות 5.2.09.

נוכחות: תלמה, יהודית, לילי, ז'וז'י

סוכם: המטרה היא לחנוך את הקיר בראש השנה תש"ע (אמצע ספטמבר 2009).

תהליך העבודה, מהכנת האריחים עד השלמת בניית הקיר אמור לקחת בין שלושה לארבעה חודשים. מוזמנים להשתתף בעשייה כל מי ששייך לקהילת מתיישיבי כפר מנחם ותושבים קבועים במקום.

פירוט התהליך: הכנת האריחים תעשה על ידי דור ס. בימים הראשונים של חודש מאי (תאום מדויק יקבע כאשר

נחליט על ימי הפעילות המדויקים.) קשר עם דור באחריות ז'וז'י.

העבודה על האריחים תתקיים במהלך השבועיים הראשונים של חודש מאי. יתקיימו שלושה מפגשים, אחד אחה"צ, אחד בערב ואחד בשבת בבוקר. זאת, כדי לאפשר מכסימום גמישות למשתתפים. שלושת המפגשים ייקבעו בטווח השבועיים הראשונים של חודש מאי. כל משפחה תגיע למפגש אחד במהלכו תתחיל ותסתיים העבודה על האריח. העבודה על האריחים תעשה בחדר האוכל. העברת האריחים, תיקונים נדרשים וכו' יתבצעו על ידי הצוות המקצועי.

הכנת הציבור לפרויקט: לתהליך העבודה בפועל יוקדם תהליך הסבר מפורט, הן במערכת החינוך והן לכלל

התושבים. ההסבר יכלול פרטים על דרך, אופן ותנאי ההשתתפות בפרויקט, תוך הדגשת המחויבות של מי שבחר להשתתף, להקפיד ולשמור על הכללים – זאת כדי שנוכל לבצע את הרעיון בצורה הטובה ביותר. דף ההסבר יופץ לכל התושבים באמצע אפריל. לדף יצורף טופס אישור השתתפות בפרויקט, זאת בשביל שנוכל להיערך ולדעת מראש מספר צפוי של משתתפים.

הכנת טיוטא, שתועבר להערות לצוות, לפני ההפצה - באחריות אוכמה.

פרטים נוספים עליהם התקבלו החלטות:

הנושא המרכזי יהיה ספרים, סיפורים וכל מה שמתחבר למילים אלה – בעצם הכל. גודל אריח משפחתי – 25/25 ס"מ

החומר ממנו ייוצרו האריחים ואיתו תעשה העבודה – חימר K-123

הזמנת החומר תעשה אחרי שנדע את המספר המשוער של המשתתפים.

החישוב יהיה לפי 4.5 אריחים לחבילה של 10 ק"ג

העישוב הסופי של הקיר ייעשה על ידי הצוות המקצועי אחרי השלמת עיצוב האריחים.

אוריאל הכתוב ואם יש צרכים שחשובים – נעזיר לך ולכולם.

אוריאל

העתק: צוות ה-70